

四、永久性排水系統施作

各分期完成主要設施施作後，即開始進行永久性排水系統配施作，施工前需先測量、放樣、定線，並注意坡度是否與設計圖相符。

8-2 預定施工期限

第一期工程：向陽營地公廁暨停車場改善工程

本分期預定施工期限為 10 個月，其施工進度與流程說明如下：

表 8-1-1 施工進度表(第一期)

工 程 項 目 \ 時 間 (月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
地上物清除	■									
#1 滯洪沉砂池、臨時性沉砂池 臨時性排水溝 VA1、防災砂包		■	■	■	■					
整地及停車場鋪面施作					■	■	■	■		
矩形溝、集水井								■	■	■

第二期工程：遊客中心二樓增建(含污水處理設施)工程

本分期預定施工期限為 6 個月，其施工進度與流程說明如下：

表 8-1-2 施工進度表(第二期)

工 程 項 目 \ 時 間 (月)	1	2	3	4	5	6
地上物清除	■					
#2 滯洪沉砂池、防災砂包、集水井		■	■	■	■	
甲梯、乙梯、污水處理設施					■	■

第三期工程：入口管理站及服務站建築改善工程

本分期預定施工期限為 24 個月，其施工進度與流程說明如下：

表 8-1-3 施工進度表(第三期)

工程項目 \ 時間 (月)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
地上物清除	■	■										
#3 滯洪沉砂池、防災砂包			■	■	■	■						
整地及停車場鋪面施作						■	■	■	■	■	■	
矩形溝、集水井											■	■

註：本期施工期限不得超過目的事業主管機關核定期限。

水土保持計畫資訊公開平台