

八、預定施工方式

8.1 預定施工作業流程

本案第一期已完工。本次變更配合分期分區，將原第二期分為第二、三期，有關各期各工項施工進度時程詳表8.1-1 施工順序與進度表、表8.1-2(2)~(3) 施工時程表。

表 8.1-1 施工順序與進度表

施工順序	工程項目	作業說明	施工期間	備註
1	臨時排水及防災工程	安全圍籬、警示燈。臨時排水設施及臨時性滯洪沉砂池施工	第二期：210 天 第三期：180 天	
2.	整地工程	平台整地工程由內往外、由高而低逐步開挖及回填	第二期：120 天 第三期：120 天	
3	建築工程	水資中心等公用設施	第三期：420 天	
4	道路工程	道路主體工程	第二期：90 天 第三期：150 天	
5	擋土工程	擋土牆施做	第二期：120 天 第三期：90 天	
6	排水及滯洪沉砂工程	由內往外，排水溝順序施工，集水井施工，滯洪沉砂池及聯外排水設施施工	第二期：120 天 第三期：120 天	
7	植生工程	噴植草種、養護工作	第二期：30 天 第二期：60 天	

註：建築、道路工程非屬水土保持範圍。

表 8.1-2(2) 施工時程表(第二期)

工程項目 \ 工期(月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.臨時排水及防災工程	■	■	■	■	■	■	■								
2.整地工程			■	■	■	■	■	■							
3.道路工程				■	■	■	■								
4.擋土工程					■	■	■	■	■						
5.排水及滯洪沉砂工程				■	■	■	■	■	■	■					
6.植生工程										■	■				

註：道路工程非屬水土保持範圍。

表 8.1-2(3) 施工時程表(第三期)

工程項目 \ 工期(月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.臨時排水及防災工程	■	■	■	■	■	■	■								
2.整地工程			■	■	■	■	■	■							
3.建築工程	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.道路工程				■	■	■	■	■							
5.擋土工程							■	■	■						
6.排水及滯洪沉砂工程									■	■	■	■	■		
7.植生工程											■	■	■		

註：建築、道路工程非屬水土保持範圍。

8.2 預定施工期限

本案於111年10月取得水保施工許可證後隨即施工，本次變更分期後第二期預定施工期限約為10個月，第三期預定施工期限約為12個月，其中各期屬水土保持部分依據「水土保持技術規範」第204條，施工期限每期不得超過12個月，但經目的事業主管機關核定者，不在此限。故實際施工期限及施工天數以本計畫核准之施工期限為準。

水土保持計畫資訊公開平台